

Aufheizprotokoll zum Belegereifheizen

Protokoll per Fax an: **03546 - 7603** - **ESTRICHBAU Orbanz & Lorenz GmbH**

Auftraggeber

Bauteil/Stockwerk/Wohnung

Bauvorhaben/Bauabschnitt

Nachtabenkung muss ausgeschaltet sein!

10 – 14 Tage Belegereife

SOLL

Heizphasen	Vorlauftemperatur
Ab dem 2. - 4. Einbautag	+25°C
Ab dem 5. - 8. Einbautag	max. 55°C
Ab dem 9. Einbautag	mind. +45°C
Ab dem 10. Einbautag	mind. +35°C
Ab dem 11. Einbautag	mind. +25°C

IST

Datum	Uhrzeit	Vorlauf-temperatur	Prüfer

Achtung:

Vor Oberbelagsverlegung die Estrichtemperatur auf **ca. 20–25°C** absenken bzw. die erforderliche Estrichtemperatur des Oberbelagsverlegers einhalten. Während der Aufheizphase dürfen **keine Verputztätigkeiten** ausgeübt werden und die Estrichfläche nicht zugestellt sein.

Ende des Belegereifheizens/Datum

Sind die Räume während des Belegereifheizens nach Vorschrift des Estrichlegers belüftet worden?

Ja Nein

War die Fläche frei von Baumaterialien und anderen Überdeckungen?

Ja Nein

Datum

Datum/Name/Unterschrift

Datum/Name/Unterschrift

Vollständige Bezeichnung und Anschrift der Heizungsfachfirma

RETANOL-ESTRICH EKA/VIWA

10–14 TAGE BELEGEREIFE