

Protokoll per Fax an: **03546 - 7603 - ESTRICHBAU Orbanz & Lorenz GmbH**



Auftraggeber	Bauvorhaben/Bauabschnitt
	NACHTABSENKUNG MUSS AUSGESCHALTET SEIN!
Bauteil/Stockwerk/Wohnung	

18 – 20 Tage Belegreife

SOLL

IST

Heizphasen	Vorlauftemperatur	Datum	Uhrzeit	Vorlauf-temperatur	Prüfer
Ab dem 6. Tag nach Einbau	+25 °C				
Ab dem 9. Tag nach Einbau	+45 °C				
Ab dem 11. Tag nach Einbau	max. +55 °C				
Ab dem 15. Tag nach Einbau	+35 °C				
Ab dem 19. Tag nach Einbau	+25 °C				

Achtung: Vor Oberbelagsverlegung die Estrichtemperatur auf **ca. +20 bis +25 °C** absenken bzw. die erforderliche Estrichtemperatur des Oberbelagsverlegers einhalten. * Während der Aufheizphase dürfen **keine Verputztätigkeiten** ausgeübt werden und die Estrichfläche darf nicht zugestellt sein.

*Es gelten gleichzeitig die empfohlenen „Maximal-Temperaturen“ der Bodenbelags- und Verlegewerkstoff-Hersteller.

Ende des Aufheizens/Datum	Datum
Sind die Räume während dem Aufheizen nach Vorschrift des Estrichlegers belüftet worden?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein Datum/Name/Unterschrift
War die Fläche frei von Baumaterialien und anderen Überdeckungen?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein Datum/Name/Unterschrift

Vollständige Bezeichnung und Anschrift der Heizungsfachfirma